

BV Neubau Campus Kartause

Kalenderwoche: 44 / 2024

	Montag 28.10.2024	Dienstag 29.10.2024	Mittwoch 30.10.2024	Donnerstag 31.10.2024	Freitag 01.11.2024	Samstag 02.11.2024	
5:00 - 6:00		Puffer für verzögerte Arbeiten					5:00 - 6:00
6:00 - 7:00							7:00 - 8:00
7:00 - 8:00	Erdarbeiten + Betonage der Bodenplatte	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Feiertag	Schal- und Bewehrungsarbeiten	7:00 - 8:00
8:00 - 9:00							8:00 - 9:00
9:00 - 10 :00							9:00 - 10 :00
10:00 - 11 :00							10:00 - 11 :00
11:00 - 12 :00							11:00 - 12 :00
12:00 - 13 :00	Pause als Pufferzone	Pause als Pufferzone	Pause als Pufferzone	Pause als Pufferzone			12:00 - 13 :00
13:00 - 14 :00	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten	Erdarbeiten + Schal- und Bewehrungsarbeiten		Schal- und Bewehrungsarbeiten	13:00 - 14 :00
14:00 - 15 :00							14:00 - 15 :00
15:00 - 16 :00						15:00 - 16 :00	
16:00 - 17 :00	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten		Puffer für verzögerte Arbeiten	16:00 - 17 :00
17:00 - 18 :00							17:00 - 18 :00
18:00 - 19 :00	Glätten der Bodenplatte	Puffer für verzögerte Arbeiten	Puffer für verzögerte Arbeiten	Puffer für verzögerte Arbeiten			18:00 - 19 :00
19:00 - 20 :00							19:00 - 20 :00
20:00 - 21 :00	Puffer für verzögerte Arbeiten mit Ausnahme-genehmigung						20:00 - 21 :00
21:00 - 22 :00							21:00 - 22 :00
22:00 - 23 :00							22:00 - 23 :00
23:00 - 24 :00							23:00 - 24 :00
Tagesstunden	13,00	10,00	10,00	10,00	0,00	7,00	Tagesstunden
Wochenstunden	50,00						Wochenstunden

- lärmintensive Arbeiten
- nicht lärmintensive Arbeiten
- Puffer für verzögerte Arbeiten
- Arbeiten mit Ausnahmegenehmigung
- keine Arbeiten