

BV Neubau Campus Kartause

Kalenderwoche: 40/2025

	Montag 29.09.2025	Dienstag 30.09.2025	Mittwoch 01.10.2025	Donnerstag 02.10.2025	Freitag 03.10.2025	Samstag 04.10.2025	
5:00 - 6:00							5:00 - 6:00
6:00 - 7:00							7:00 - 8:00
7:00 - 8:00	Schal-, Bewehrungs- und Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + Innenausbau	Schal-, Bewehrungs- und Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + Innenausbau	Schal-, Bewehrungs- und Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + Innenausbau	Schal-, Bewehrungs- und Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + Innenausbau	Frei	Schal- und Bewehrungsarbeiten	7:00 - 8:00
8:00 - 9:00							
9:00 - 10:00							
10:00 - 11:00							
11:00 - 12:00							
12:00 - 13:00							12:00 - 13:00
13:00 - 14:00	Pause als Pufferzone	Pause als Pufferzone	Pause als Pufferzone	Pause als Pufferzone		Pause als Pufferzone	13:00 - 14:00
14:00 - 15:00	Schal-, Bewehrungs- und Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + Innenausbau	Schal-, Bewehrungs- und Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + Innenausbau	Schal-, Bewehrungs- und Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + Innenausbau	Schal-, Bewehrungs- und Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + Innenausbau		Schal- und Bewehrungsarbeiten	14:00 - 15:00
15:00 - 16:00							
16:00 - 17:00	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten	Schal- und Bewehrungsarbeiten		Puffer für verzögerte Arbeiten	15:00 - 16:00
17:00 - 18:00							16:00 - 17:00
18:00 - 19:00	Puffer für verzögerte Arbeiten			17:00 - 18:00			
19:00 - 20:00							18:00 - 19:00
20:00 - 21:00							19:00 - 20:00
21:00 - 22:00							20:00 - 21:00
22:00 - 23:00							21:00 - 22:00
23:00 - 24:00							22:00 - 23:00
							23:00 - 24:00
Tagesstunden	10,00	10,00	10,00	10,00		7,00	Tagesstunden
Wochenstunden	47,00						Wochenstunden

- lärmintensive Arbeiten
- nicht lärmintensive Arbeiten
- Puffer für verzögerte Arbeiten
- Arbeiten mit Ausnahmegenehmigung
- keine Arbeiten